

Adres	Locatie/Klant referentie	
	Model binnendeel	
	Serienummer binnendeel	
	Model buitendeel	
Postcode en plaats	Serienummer buitendeel	

Electische controles	
Spanning (V)	
Correcte afzekerwaarde	<input type="checkbox"/> Ja
Correcte kabeldiameter	Ja
Controle aansluitklemmen	<input type="checkbox"/> OK
Werschakelaars aanwezig	Ja
Visuele controle elektra	<input type="checkbox"/> Ja

Koeltechnische controles (bij split systemen)		
Corrosie(componenten/verdamer)	Ja	
Correcte leidingdiameters*	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> N/A
Correcte leidinglengte*	Ja	N/A
Controleer aansluitingen op olie*	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> N/A
Conditie van de leidingisolatie*	Ja	N/A
Visuele controle leidingwerk*	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> N/A

Mechanische controles		
Bevestiging buitenunit in orde.	Ja	
Verdamer buitendeel schoon	<input type="checkbox"/> Ja	
Conditie van de lamellen	OK	
Corrosie bescherming aanwezig	<input type="checkbox"/> Ja	
Afvoergaten vrij(condens)	Ja	
Voldoende vrije ruimte	<input type="checkbox"/> Ja	
Afvoer in orde(Condens)	Ja	
Vrije uitblaas ventilator(en)	<input type="checkbox"/> Ja	
Conditie uitblaasrooster	OK	
Correcte montage panelen	<input type="checkbox"/> Ja	
Goede leidingdiameters	Ja	
Staat van de isolatie	<input type="checkbox"/> OK	
Voldoende leidingondersteuning	Ja	
Expansievat voldoende groot	<input type="checkbox"/> Ja	
Expansievatdruk voldoende	Ja	
Controleer ontlast klep en afvoer	<input type="checkbox"/> Ja	
Systeem druk (CV)	Ja	
Reinig filter	<input type="checkbox"/> Ja	
Ontluchter op Backup- heater	Ja	
Glycol % (indien aanwezig)	%	<input type="checkbox"/> N/A

Component controle		
Circulatiepomp	OK	
Extra pomp	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> N/A
3-wegklep	OK	N/A
Backup/Booster Heater	<input type="checkbox"/> OK	
Zone/Solar/Zwembadpomp	OK	N/A
Mengklep(pen)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> N/A
Bivalent/ Ontdooi signaal	OK	N/A
Storingsmelding	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> N/A

Controle instellingen	
Zijn de systeeminstellingen hetzelfde als bij de IBS	Ja
Zijn de instellingen van het installateursmenu correct	<input type="checkbox"/> Ja
Noteer eventuele veranderingen/ aanbevelingen voor de instellingen:	

Sensorkalibratie controle(indien nodig)		
Sensor	Aangepast (°C)	Vergelijk met (model)
Buitenvoeler (°C)		
Bediening (°C)		
Tankvoeler(°C)		
Aanvoertemp.voeler (°C)		
Retourtemp.voeler (°C)		

Logboek presentaties	
Compressor "Aan/uit"- teller	
Compressor Totale tijd "Aan"	
Gemiddelde compressor tijd (Totale tijd "Aan"÷ door "Aan/Uit"-teller)	
Backup-heater aan tijd(ruimte)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Backup/booster heater aan tijd(SWW)	

Tapwater(SWW) controle N/A

Merk tapwater(SWW) boiler		Inlaat combinatie aanwezig?	Ja
Model		Controleer druk beveiliging tank (bij AiO)	<input type="checkbox"/> Ja
Serienummer		Is ontlastklep afgedopt?(bij AiO)	Ja
Warmtewisselaar type		Afvoer aanwezig bij ontlastklep?(bij AiO)	<input type="checkbox"/>
Oppervlakte wisselaar (m²)		Waterdruk systeem (bar)	
SWW Tank geschikt?	<input type="checkbox"/> Ja		
Hoog limiet thermostaat aanwezig?	Ja		
Sensor locatie geschikt?	<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/>

Systeem prestatie controle

Debiet bij maximale bedrijfsinstelling pomp (CV-zijde) (l/min)		Max pompsnelheid (HEX)	
Debiet bij maximale bedrijfsinstelling pomp (tapwaterzijde) (l/min)	N/A	Debiet pomp (Max.pompsnelheid / ΔT)	

Prestaties controleren	Verwarmen <input type="checkbox"/> N/A	Tapwater <input type="checkbox"/> N/A	Koelen <input type="checkbox"/> N/A
Buitentemperatuur (°C)			
Buientemp.voor verwarmen UIT(°C)			
Aanvoertemperatuur (°C)			
Retourtemperatuur (°C)			
Debiet (l/min)			
Compressor frequentie (Hz)			
Opgenomen vermogen(A)			

Opmerkingen/aanbevelingen

Service datum		Is vervolfbezoek nodig?	Ja	Is het systeem werkend achtergelaten?	Ja
Naam monteur		Handtekening monteur			
Naam klant		Handtekening klant			